

Līguma dati / Klients

Klients
Adrese
Tālrunis

Uzstādītājs (uzņēmums)

Firma
Adrese
Tālrunis

Ierīce	Preces kods / sērijas numurs
--------	------------------------------

Gaisa sadales veids	<input type="checkbox"/> Zehnder InFloor	<input type="checkbox"/> Zehnder OnFloor	<input type="checkbox"/> Cits
----------------------------	--	--	-------------------------------

Uzstādīts trokšņa slāpētājs

<input type="checkbox"/> Jā	Piezīme	Izpildīts
<input type="checkbox"/> Nē		

Kondensāta aizvadīšana no ierīces

<input type="checkbox"/> Jā	Piezīme	Izpildīts
<input type="checkbox"/> Nē		

Ventilācijas iekārta tiek uzstādīta telpā, kuras temperatūra ir vismaz 7 ° C

<input type="checkbox"/> Jā	Piezīme	Izpildīts
<input type="checkbox"/> Nē		

Vadības ierīce ir pievienota un darba kārtībā

<input type="checkbox"/> Jā	Piezīme	Izpildīts
<input type="checkbox"/> Nē		

Ārējiem ventilācijas gaisa kanāliem ir uzstādīta siltumizolācija

<input type="checkbox"/> Jā	Piezīme	Izpildīts
<input type="checkbox"/> Nē		

Zemes siltummainis ventilācijas āra gaisa ievadā

<input type="checkbox"/> Jā	Piezīme	Izpildīts
<input type="checkbox"/> Nē		

Āra gaisa priekšsildīšana

<input type="checkbox"/> Zehnder ComfoFond-L	<input type="checkbox"/> Elektriskais priekšsildīšanas kalorifers	Piezīme	Izpildīts
<input type="checkbox"/> Cits	<input type="checkbox"/> Nav		

Piekluve kolektoriem

<input type="checkbox"/> Jā	Piezīme	Izpildīts
<input type="checkbox"/> Nē		

Gaisa pieplūdes un nosūces noslēguma elementi

Gaisa pieplūde	<input type="checkbox"/> Dekoratīvais režģis	Gaisa nosūce	<input type="checkbox"/> Dekoratīvais režģis	Piezīme	Izpildīts
	<input type="checkbox"/> Plafons		<input type="checkbox"/> Plafons		

Uzstādīti filtri

<input type="checkbox"/> Gaisa pieplūde (<input type="checkbox"/> G4 / <input type="checkbox"/> F7), Gaisa nosūce G4	<input type="checkbox"/> Aiz gaisa nosūces plafoniem uzstādīti filtri	Izpildīts
<input type="checkbox"/> Zemes siltummainis G4	<input type="checkbox"/> Cits	

Gaisa plūsmas iestatīšana

Gaisa pieplūde	m ³ /h	Gaisa nosūce	m ³ /h	Izpildīts
----------------	-------------------	--------------	-------------------	-----------

Mājā ir ar malku kurināms kamīns

<input type="checkbox"/> Jā	Piezīme	Izpildīts
<input type="checkbox"/> Nē		

Piespiedu ventilācijas risinājums ēkā

<input type="checkbox"/> Ventilējami sliekšņi	Piezīme	Izpildīts
<input type="checkbox"/> Cits		

Nodota iekārtas lietošanas instrukcija, veikta instruktāža

Vieta, datums	Uzstādītājs (uzņēmums)	Klients
---------------	------------------------	---------

Ventilācijas sistēmu ir pasūtījis Zehnder pilnvarots apkopes tehniķis. Nekavējoties jānovērš protokolā norādītie trūkumi un jāpabeidz nepabeigtie darbi. Tikai tā tiks nodrošināta sistēmas atbilstoša un pastāvīga darbība. Sūdzību gadījumā šis protokols ir izmantojams kā pierādījums Zehnder ventilācijas sistēmas projekta un nodošanas ekspluatācijā atbilstībai prasībām. Lūdzu, saglabājiet šo protokolu.